



Datum 15. März 2017

GEMEINDEMITTEILUNGEN

Die Fertigstellungsarbeiten am Schul-Neubau "Kolibri" gehen in die letzte Phase

Am Schul-Neubau "Kolibri" laufen die letzten Fertigstellungsarbeiten. Der Neubau wird am 29. Juni 2017 anlässlich des Jugendfestes eingeweiht.

Die Bauarbeiten neigen sich dem Ende zu. Zurzeit sind die Handwerker an der Fertigstellung der Innenausstattung, das heisst mit dem Einbau der Einbauschränke und der Sanitärapparate beschäftigt. Diese Arbeiten werden bald abgeschlossen sein, so dass die Baureinigung bis zur Möbellieferung von Ende März 2017 durchgeführt werden kann.

Fertigstellung des neuen Pausenplatzes

Auf dem künftigen Pausenplatz fehlt noch der Strassendeckbelag. Dieser kann witterungsbedingt erst im April oder Mai 2017 eingebracht werden, da der Boden dafür eine Temperatur von mindestens 15°C aufweisen muss. Nach den Deckbelagsarbeiten werden dann die Sitzbänke auf dem Pausenplatz und die Trennwände beim Velounterstand aufgestellt.

Einweihung anlässlich des Jugendfestes 2017

Der Schul-Neubau wird am Donnerstag, 29. Juni 2017 anlässlich des Jugendfestes der Schule Fislisbach eingeweiht.



Schul-Neubau "Kolibri"

Geschwindigkeitskontrollen - Monat Februar 2017

Die Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal hat im Februar 2017 auf dem Gemeindegebiet von Fislisbach folgende Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

*02.02..2017 an der Oberrohrdorferstrasse; 9 Übertretungen

17.02.2017 an der Badenerstrasse; 1'018 gemessene Fahrzeuge, 127 Übertretungen

Die gesamte Übertretungsquote bei der Kontrolle an der Badenerstrasse liegt bei 12.5 %. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 75 km/h im 50 km/h Tempobereich.

*Bei der Geschwindigkeitskontrolle an der Oberrohrdorferstrasse wurde ein Lasermessgerät verwendet, welches die Anzahl vorbeifahrender Fahrzeuge nicht registriert. Somit können keine Angaben betreffend Übertretungsquote in Prozent gemacht werden.