



Datum 19. März 2025

## MEDIENMITTEILUNGEN

### **Feldstrasse - Abschluss der Bauarbeiten mit dem Belageinbau in den Frühlingserien 2025**

**Die Bauarbeiten für den Ersatz der Wasserleitung und für die Strassensanierung der Feldstrasse, im Abschnitt Birmenstorferstrasse bis Leemattenstrasse, werden mit dem Einbau des Deckbelages abgeschlossen.**

#### **Bauzeit und ausgeführte Arbeiten**

Die Werkleitungssanierung und die Strassenerneuerung begannen im Mai 2024 und dauerten bis November 2024. Während der 6monatigen Bauphase wurden die Tiefbauarbeiten durch die Firma H. Graf AG, Zufikon, und durch die Rohrlegearbeiten für die Wasserleitung durch Gebr. Meier AG, Birrhard, ausgeführt.

Im Abschnitt ab der Birmenstorferstrasse bis zur Leemattenstrasse wurde die Grauguss-Wasserleitung durch eine Kunststoffleitung ersetzt und auf der ganzen Länge die Strasse inklusive des bestehenden Gehwegs instand gestellt. Östlich der Längsparkfelder entlang der Spielwiese der Schulanlage Leematten wurde ein neues Gehweg erstellt.

Mit dem Ersatz der Hauptwasserleitung wurden ebenfalls die alten Hauszuleitungen im Strassenkörper bis zur Parzellengrenze der privaten Anstösser ersetzt. Die Strassensanierung beinhaltete neue Randabschlüsse und Einlaufschächte. Arbeiten am Kanalisationsnetz der Gemeinde waren nicht notwendig. Die Genossenschaft Elektra ergänzte und erneuerte ihr EW-Leitungstrasse und die Swisscom AG sowie die Sunrise AG führten lokale Anpassungen an ihrer Rohranlagen aus.

Im September/Oktober 2024 wurde im Gehweg sowie im Bereich der Längsparkplätze die Trag- und Deckschicht und in der Strasse die Tragschicht eingebaut. Im Bereich der Längsparkfelder wurden fünf Amberbäume durch die Mitarbeitenden des Werkhof Fislisbach gepflanzt.

#### **Abschlussarbeiten**

Am 8. und 9. April 2025 wird, sofern es die Witterung zulässt, der Deckbelag ab der Birmenstorferstrasse bis zur Leemattenstrasse unter Vollsperrung der Strasse eingebaut. Ausweichtermin ist der 16. und 17. April 2025. Die Vorarbeiten beginnen jeweils einen Tag früher. Dies ist die letzte Belagsetappe und gleichzeitig der Abschluss der Bauarbeiten. Die Anwohner wurden über diese letzte Belagsetappe und die damit verbundenen Einschränkungen informiert.



Feldstrasse – Ursprüngliches Erscheinungsbild ohne Gehweg



Feldstrasse – Neues Erscheinungsbild mit Gehweg

### **Geschwindigkeitskontrollen - Monat Februar 2025**

Die Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal hat im Februar 2025 auf dem Gemeindegebiet von Fislisbach eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt (Vormonat 1).

#### Semistationäre Anlage

06. – 13.02.2025 an der Oberrohrdorferstrasse; 733 Übertretungen

Die höchste gemessene Geschwindigkeit im Tempo-50-Bereich der Oberrohrdorferstrasse betrug 91 km/h.